

1. sz. Módosítás

A „3. Rész Érd-Kelet csapadékvíz-elvezetés” megnevezésű, 2016 január 15. - én megkötött vállalkozási szerződéshez

Fenti szerződést a megkötő Felek, azaz egyrészről az

Érd és Térsége Szennyvízelvezetési- és Szennyvíztisztítási Önkormányzati Társulás (székhely 2030 Érd, Alsó u. 1.), mint Megrendelő,

másrészről

a Duna Aszfalt Kft. (székhely: 6060 Tiszakécske, Béke u. 150.), mint Vállalkozó,

az alábbiak szerint módosítják:

A. Módosuló rendelkezések:

- A szerződés IV. cikkelyének 1. pontja az alábbira módosul:

Teljesítés határideje, a szerződés megszűnése, megszüntetése

1. Felek a jelen szerződést a teljesítésig kötik. A szerződés 1. sz. mellékletében (Műszaki leírás) meghatározott feladatokat az alábbi határidőkkel kell teljesíteni:

Feladat megnevezése	Teljesítési határidő
Érd, Keleti csapadékvíz-elvezető főgyűjtő tervezése és kivitelezése	2017. október 30.
Érd, Ébenfa-Vincellér u. csapadékvíz-elvezető kivitelezése	2017. október 30.

Fenti határidők módosítására csak az alábbi körülmények bekövetkezte esetén van lehetőség, azzal, hogy teljesítési határidőként 2018. április 30 -nál későbbi időpont nem határozható meg:

- Vízjogi létesítési engedélyek teljeskörűen a Vállalkozó érdekkörén kívül eső okok miatt nem kerülnek kiadásra az alábbi dátumok szerint:
 - Orgona utca csapadékvíz elvezetés 2016.12.31-ig kiadva
 - Túrócz-Talabor utca csapadékvíz elvezetése 2016.12.31-ig kiadva
 - Alsóvölgyi utca csapadékvíz elvezetése 2017.02.28-ig kiadva
- Fürdő utcában a vízvezeték kiváltásának befejezése és ezt követően a munkaterület átadása 2016.10.10-ig.
- Tervezés során olyan előre nem látható közműkiváltási igény felmerülése, melynek teljesítése (tervezés, engedélyeztetés, kivitelezés) a határidő ellehetetlenülését okozza.
- A kisajátításokkal, szolgalmi jogokkal kapcsolatos eljárások oly mértékű elhúzódása, mely a határidő ellehetetlenülését okozza.

Felek rögzítik, hogy a Vállalkozó előteljesítésre jogosult. Felek rögzítik, hogy jelen szerződés teljesítése során az egyes munkákat a Megrendelő eltérő időpontban veszi át azzal, hogy ez minősül a kárveszély-viselés átszállásának, a munkaterület visszaadásának (birtokbaadás) és a

teljesítéshez, mint feltételhez kapcsolódó igények kezdeti időpontjának. Bármely munka átvétele kizárólag azon munkarész átvételét igényli. Bármely munka átvétele a Megrendelő részéről a számlázási rendet nem befolyásolja (kivéve végösszámra esetén, melynél a végösszámra benyújtását alapozza meg).

- A szerződés IV. cikkelyének 2 pontja az alábbira módosul:

2. Felek megállapodnak abban, hogy a fent meghatározott, 2018. április 30-i időpont szigorú (fix) határidő, melynek eltelté okán a Megrendelő oldalán bizonyítottam és vitathatatlanul érdekműlás következik be.

- A szerződés egyéb rendelkezései – beleértve a IV. cikkely fenti módosításokkal nem érintett pontjait is- nem módosulnak.

B. A módosítás indokolása:

Megrendelő a Kormány döntése alapján a „Modern Városok” program kedvezményezettjévé vált. A jelen módosítással érintett szerződés tárgyát képező Érd, Ürmös u. (Tárnoki út – Vincellér u. között) burkolatfelújítása, csapadékvíz elvezetése munkarész ezen döntéssel a Modern Városok program részévé vált. Tekintettel arra, hogy a program pénzügyi elszámolásának határideje 2017. december 31., ezen munkarész kivitelezésének határidejét, figyelemmel a pénzügyi elszámolások időigényére, valamint a munkarész érintő a műszaki bizonytalanságokra, az A. pontban meghatározottak szerint módosítani szükséges.

C. Keltezés és aláírások:

Érd, 2016. szeptember 27.

.....
Megrendelő

.....
Vállalkozó

DUNA ASZFALT KFT. ②
Nyugat-Magyarországi Területi Ig.
6060 Tiszakécske, Béke u. 150.
Adószám: 11426628-4-03

PÉNZÜGYI ELLENJEGYZÉS
SÁNDOR IBOLYA
gazdasági vezető
Dátum: 2016.09.29.

