

1. sz. Módosítás

A „4. Rész: Érd csapadékvíz záportározó és szennyvíz házi bekötések építése” megnevezésű, 2016 január 15 - én megkötött vállalkezési szerződéshez

Fenti szerződést a megkötő Felek, azaz egyrészt az

Érd és Térsége Szennyvízelvezetési- és Szennyvíztisztítási Önkormányzati Társulás (székhely 2030 Érd, Alsó u. 1.), mint Megrendelő,

másrésztől

a Duna Aszfalt Kft. (székhely: 6060 Tiszakécske, Béke u. 150.), mint Vállalkozó,

az alábbiak szerint módosítják:

A. Módosuló rendelkezések:

- A szerződés IV. cikkelyének 1. pontja az alábbira módosul:

Teljesítés határideje, a szerződés megszűnése, megszüntetése

1. Felek a jelen szerződést a teljesítésig kötik. A szerződés 1. sz. mellékletében (Műszaki leírás) meghatározott feladatokat az alábbi határidőkkel kell teljesíteni:

Feladat megnevezése	Teljesítési határidő
Érd, Papi csapadékvíz záportározó kivitelezése	2017. október 30.
Érd, szennyvízcsatorna házi bekötések tervezése és kivitelezése	2018. április 30.

Fenti határidők módosítására csak az alábbi körülmények bekövetkezte esetén van lehetőség, azzal, hogy teljesítési határidőként 2018. április 30-nál későbbi időpont nem határozható meg:

- Vízjogi létesítési engedély a Vállalkozó érdekkörén kívül eső ok miatt nem kerül kiadásra 2016.12.31-ig.
- Tervezés során olyan előre nem látható közműkiváltási igény felmerülése, melynek teljesítése (tervezés, engedélyeztetés, kivitelezés) a határidő ellehetetlenülését okozza.
- A kisajátításokkal kapcsolatos eljárások oly mértékű elhúzódása, mely a határidő ellehetetlenülését okozza.
- Az érintett vízkivételi hely védelmi övezete kijelölési eljárásának oly mértékű elhúzódása, mely a határidő ellehetetlenülését okozza.
- Az állami területek átvételi eljárásának oly mértékű elhúzódása, mely a határidő ellehetetlenülését okozza.
- Amennyiben a Vállalkozó érdekkörén kívül eső okból a vízállási körülmények miatt a kivitelezés olyan mértékű késedelmet szenved, mely a határidő ellehetetlenülését okozza.

Felek rögzítik, hogy a Vállalkozó előteljesítésre jogosult. Felek rögzítik, hogy jelen szerződés teljesítése során az egyes munkákat a Megrendelő eltérő időpontban veszi át azzal, hogy ez

minősül a kárveszély-viselés átszállásának, a munkaterület visszaadásának (birtokbaadás) és a teljesítéshez, mint feltételhez kapcsolódó igények kezdeti időpontjának. Bármely munka átvétele kizárólag azon munkarész átvételét igényli. Bármely munka átvétele a Megrendelő részéről a számlázási rendet nem befolyásolja (kivéve vég számla esetén, melynél a vég számla benyújtását alapozza meg).

- A szerződés IV. cikkelyének 2 pontja az alábbira módosul:

2. Felek megállapodnak abban, hogy a fent meghatározott, 2018. április 30-i időpont szigorú (fix) határidő, melynek eltelte okán a Megrendelő oldalán bizonyítottam és vitathatatlanul érdekműlás következik be.

- A szerződés egyéb rendelkezései – beleértve a IV. cikkely fenti módosításokkal nem érintett pontjait is- nem módosulnak.

B. A módosítás indokolása:

Megrendelő a Kormány döntése alapján a „Modern Városok” program kedvezményezettjévé vált. A jelen módosítással érintett szerződés tárgyát képező *Érd, Papi csapadékvíz záportároló kivitelezése* munkarész ezen döntéssel a Modern Városok program részévé vált. Tekintettel arra, hogy a program pénzügyi elszámolásának határideje 2017. december 31., ezen munkarész kivitelezésének határidejét, figyelemmel a pénzügyi elszámolások időigényére, valamint a munkarész érintő a műszaki bizonytalanságokra, az A. pontban meghatározottak szerint módosítani szükséges.

C. Keltezés és aláírások:

Érd, 2016. szeptember 27.


.....
Megrendelő

DUNA ASZFALT KFT. ②
Nyugat-Magyarországi Területi Ig.
6080 Tiszakécske, Béke u. 150.
Adószám: 11426628-4-03
.....
Vállalkozó

PÉNZÜGYI ELLENJEGYZÉS
SÁNDOR IBOLYA
gazdasági vezető
Dátum: 2016.09.27.



